

導溝施工複核表



基本資料

工程名稱 ○○建設案 / 連續壁工程	施工廠商 大成基礎工程	複核日期 2026-08-11
單元編號 21	營造廠複核人 王○○	複核意見 導溝尺寸及放行條件確認完成

導溝複核項目

項次	複核項目	確認基準	現場紀錄 / 實測	結果
1	單元位置與中心線	放樣點位、單元順序與核定圖說相符	測量點位與單元順序一致	符合
2	導溝寬度與淨寬	依核定施工圖；尺寸容許差依圖說	寬度 1,050 mm；符合圖說	符合
3	導溝頂高程 / 深度	依核定施工圖與測量基準	頂高 GL+0.50 m / 深度 1.20 m	符合
4	壁面與底部完整性	無鬆動、剝落、裂縫；底部無堆積物	壁面完整，底部無堆積物	符合
5	單元界面與接頭區	界面位置、接頭區淨空可供後續施工	接頭區淨空足夠	符合
6	施工平台與排水	平台平整，排水及運輸動線無阻	平台平整，排水暢通	符合
7	成槽前放行條件	測量複核、現場條件及廠商自檢紀錄齊備	測量及廠商自檢紀錄完成	符合