

模板施工複核表

工程名稱：Example Construction Project

施工日期：2026/08/28

施工廠商：Example Contractor

填表人：Site Engineer



3F | 柱 C1-03

01 | 工程概要

工程名稱 Example Construction Project	施工廠商 Example Formwork Co.	施工日期 2026/08/28
檢查日期 2026/08/28	填表人 Site Engineer	檢查樓層 3F
施工區域／軸線 A～C／1～3 軸	施工圖／版次 S-203 Rev.2	檢查階段 模板組立完成

02 | 構件資訊

項次	類型	構件編號	軸線／位置	設計寬度／厚度(mm)	設計高度(mm)	設計高程(mm)	表面類型
1	柱	C1-03	A-1／B-C	600	800	3200	一般表面
2	梁	G3-12	B-2／3F	300	600	3000	一般表面

配筋／預埋介面摘要

柱模清潔口、預埋件及機電套管位置已與施工圖核對；澆置前應再確認模板內部清潔與巡檢動線。

模板安裝與尺寸複核



03 模板安裝複核						
項次	檢查項目	判定標準	現場紀錄／實測		結果	
1	放樣線與標示	軸線、邊線及完成面標示完成	實測偏差 1 mm		合格	
2	模板外觀與使用狀態	無破損、翹曲或變形	模板狀況良好		合格	
3	脫模劑	塗布均勻且未污染鋼筋	水性脫模劑		合格	
4	模板接縫密合	無透光或漏漿風險	接縫無透光		合格	
5	側向支撐與固定	無滑動、傾倒或爆模風險	槽鋼及斜撐完成		合格	
6	預埋件與套管	位置、尺寸及數量符合圖說	已完成核對		合格	
7	模板內部與清潔口	無木屑、泥砂及積水	清潔完成		合格	

04 尺寸複核						
構件	量測項目	設計／基準(mm)	實測(mm)	差值(mm)	容許差	結果
柱 C1-03	斷面寬度	600	602	+2	-10~+13	合格
柱 C1-03	斷面高度	800	798	-2	-10~+13	合格
柱 C1-03	垂直度偏差	0	3	+3	±10	合格

澆置前放行／拆模後確認

工程名稱：Example Construction Project

施工廠商：Example Contractor

施工日期：2026/08/28

填表人：Site Engineer



3F | 柱 C1-03

澆置前放行				
項次	確認項目	確認基準	紀錄／說明	結果
0	模板組立完成	模板、接縫及固定均已完成	已確認	合格
1	尺寸與高程已複核	重要位置、尺寸及高程已有實測紀錄	已確認	合格
2	支撐與固定完成	側撐及防爆模措施已確認	已確認	合格
3	開口、套管與預埋完成	位置、尺寸及固定方式符合圖說	已確認	合格
4	鋼筋與機電介面確認	模板未壓迫鋼筋或機電預埋	已確認	合格
5	模板內部清潔完成	無木屑、泥砂及積水	已確認	合格
6	澆置巡檢條件完成	人員可安全巡檢	已確認	合格
7	廠商自主檢查紀錄完成	缺失改善紀錄已提出	已確認	合格

放行判定		
澆置判定 可澆置	混凝土澆置日期 2026/08/28	拆模日期 2026/08/30
拆模時間條件 符合最少時間	再撐／回撐 已保留	拆模後外觀及缺失 無明顯缺失

所長	副所長	擔當者
----	-----	-----