

連續壁施工紀錄



01 | 工程概要

工程名稱 〇〇建設案 / 連續壁工程	施工廠商 大成基礎工程
施工日期 2026-08-11	填表人 王〇〇

02 | 壁體資訊

單元類型 公單元	樁 / 壁編號 21	混凝土強度 280 kgf/cm ²
設計深度 35.8 m	壁厚 / 單元長度 1.0 m / 2.8 m	澆置頂端高程 GL -0.5 m
設計澆置高度 35.30 m	設計數量 98.84 m ³	實際數量 98.60 m ³

開挖與前置作業紀錄



03 | 開挖紀錄

出土次數	深度確認	最新深度	與設計差異
3 次	3 次	35.80 m	0.00 m

出土紀錄

次數	出土時間
1	08:50
2	10:20
3	12:30

深度確認

次數	確認時間	深度 (m)	與設計差異 (m)
1	09:20	18.00	-17.80
2	10:30	28.00	-7.80
3	11:20	35.80	0.00

04 | 前置作業時間紀錄

項次	作業項目	開始時間	完成時間
1	清沉泥	16:40	17:00
2	下方鋼筋籠吊放	07:50	08:25
3	上方鋼筋籠吊放	08:35	—
4	鋼筋籠續接	09:00	10:00
5	鋼筋籠吊放完成	—	12:10
6	特密管施工	12:35	13:05

澆置紀錄



澆置主控摘要

車次 12 車	逐車累積量 96.00 m³	設計 / 實際數量 98.84 / 98.60 m³	預估 / 實測 / 差異 34.29 / 35.00 / 0.71 m
------------	-------------------	-------------------------------	--

逐車混凝土澆置紀錄

車次	車號	卸料	結束	方量 m³	累積 m³	預估高度 m	實測高度 m	差異 m
1	BC-123	13:20	13:32	8.00	8.00	2.86	3.20	0.34
2	BC-456	13:35	13:47	8.00	16.00	5.71	6.10	0.39
3	BC-789	13:50	14:02	8.00	24.00	8.57	9.00	0.43
4	BC-234	14:05	14:17	8.00	32.00	11.43	11.80	0.37
5	BC-567	14:20	14:32	8.00	40.00	14.29	14.70	0.41
6	BC-890	14:35	14:47	8.00	48.00	17.14	17.50	0.36
7	BC-345	14:50	15:02	8.00	56.00	20.00	20.50	0.50
8	BC-678	15:05	15:17	8.00	64.00	22.86	23.40	0.54
9	BC-901	15:20	15:32	8.00	72.00	25.71	26.20	0.49
10	BC-012	15:35	15:47	8.00	80.00	28.57	29.10	0.53
11	BC-345	15:50	16:02	8.00	88.00	31.43	32.00	0.57
12	BC-678	16:05	16:17	8.00	96.00	34.29	35.00	0.71