

鋼筋籠吊放前複核表



基本資料

工程名稱 ○○建設案 / 連續壁工程	複核日期 2026-08-11	營造廠複核人 王○○
單元編號 21	鋼筋籠編號 C-21	複核意見 配筋、吊點及保護層確認完成

配筋複核明細

項次	位置 / 用途	設計號數	設計數量 / 間距	實際號數	實際數量 / 間距	結果
1	A 面縱向主筋	D32	28 支	D32	28 支	符合
2	B 面縱向主筋	D32	28 支	D32	28 支	符合
3	A 面水平分布筋	D16	@200 mm	D16	@200 mm	符合
4	B 面水平分布筋	D16	@200 mm	D16	@200 mm	符合
5	垂直補強筋	D19	8 支	D19	8 支	符合
6	桁架筋 / 剛性補強	D22	6 組	D22	6 組	符合
7	吊筋 / 吊環	D25	4 組	D25	4 組	符合
8	接頭區補強筋	D19	8 支	D19	8 支	符合
9	保護層定位筋 / 墊塊	保護層墊塊	@1.5 m	保護層墊塊	@1.5 m	符合

組裝與吊放條件

項次	複核項目	確認基準	現場紀錄 / 實測	結果
1	籠號與單元對應	籠號、單元號與核定配筋圖一致	籠號 C-21，單元 21 一致	符合
2	籠體幾何尺寸	長度、寬度、厚度與圖說相符	長 35.60 m / 寬 0.82 m / 厚 0.70 m	符合
3	接頭、搭接與焊接	位置、長度與施工規範相符	搭接及焊接位置符合圖說	符合
4	保護層墊塊與固定	位置、數量及固定方式可確保保護層	墊塊已固定，保護層 7.5 cm	符合
5	吊點、吊具及臨時補強	吊點、吊筋、桁架及補強可安全吊放	吊點 4 處，桁架補強完成	符合
6	接頭構件 / 預埋件	止水、接頭銅板及預埋件位置依圖說	接頭銅板及預埋件位置符合	符合
7	外觀與吊放前狀態	無顯著變形、鬆脫、污染或妨礙吊放之雜物	籠體無顯著變形及污染	符合