

連續壁施工紀錄



01 | 工程概要

工程名稱 〇〇建設案 / 連續壁工程	施工廠商 大成基礎工程
施工日期 2026-08-11	填表人 王〇〇

02 | 壁體資訊

單元類型 公單元	樁 / 壁編號 21	混凝土強度 (kgf/cm2) 350
設計深度 (GL, m) GL 35.8 m	壁厚 / 單元長度 1.0 m / 2.8 m	澆置頂端高程 GL -0.5 m
設計澆置高度 35.30 m	設計數量 98.84 m³	實際數量 98.60 m³

開挖與前置紀錄



04 | 開挖紀錄

出土次數 3 次	深度確認 3 次	最新深度 35.80 m	與設計差異 0.00 m
-------------	-------------	-----------------	-----------------

出土紀錄

次數	出土時間
1	08:50
2	10:20
3	12:30

深度確認

次數	確認時間	深度 (m)	與設計差異 (m)
1	09:20	18.00	-17.80
2	10:30	28.00	-7.80
3	11:20	35.80	0.00

05 | 前置紀錄時間紀錄

項次	作業項目	開始時間	完成時間
1	清沉泥	16:40	17:00
2	下方鋼筋籠吊放	07:50	08:25
3	上方鋼筋籠吊放	08:35	—
4	鋼筋籠續接	09:00	10:00
5	鋼筋籠吊放完成	—	12:10
6	特密管施工	12:35	13:05

澆置紀錄



澆置主控摘要

車次 12 車	逐車累積量 96.00 m³	設計 / 實際數量 98.84 / 98.60 m³	預估 / 實測 / 差異 34.29 / 35.10 / 0.81 m
------------	-------------------	-------------------------------	--

逐車混凝土澆置紀錄

車次	車號	卸料	結束	方量 m³	累積 m³	預估高度 m	實測高度 m	差異 m
1	BC-123	1300:20	1300:32	8.00	8.00	2.86	3.20	0.34
2	BC-456	1300:35	1300:47	8.00	16.00	5.71	6.10	0.39
3	BC-789	1300:50	1301:02	8.00	24.00	8.57	9.00	0.43
4	BC-234	1301:05	1301:17	8.00	32.00	11.43	11.90	0.47
5	BC-567	1301:20	1301:32	8.00	40.00	14.29	14.80	0.51
6	BC-890	1301:35	1301:47	8.00	48.00	17.14	17.70	0.56
7	BC-345	1301:50	1302:02	8.00	56.00	20.00	20.60	0.60
8	BC-678	1302:05	1302:17	8.00	64.00	22.86	23.50	0.64
9	BC-901	1302:20	1302:32	8.00	72.00	25.71	26.40	0.69
10	BC-012	1302:35	1302:47	8.00	80.00	28.57	29.30	0.73
11	BC-345	1302:50	1303:02	8.00	88.00	31.43	32.20	0.77
12	BC-678	1303:05	1303:17	8.00	96.00	34.29	35.10	0.81