

連續壁營造廠查驗表

工程名稱：○○市○○區地下停車場新建工程  
施工廠商：大陸工程股份有限公司

查驗日期：2026-08-09  
查驗工程師：陳彥廷



設計基準與單元資料

|              |                  |            |              |                         |                             |                         |                          |                             |
|--------------|------------------|------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 單元類型<br>公母單元 | 樁 / 壁編號<br>單元 21 | 順序編號<br>03 | 穩定液種類<br>皂土系 | 導溝頂基準(GL,m)<br>GL +0.15 | 設計壁厚 / 長度(m)<br>1.00 / 2.80 | 設計深度(GL,m)<br>GL -35.80 | 壁頂設計高程(GL,m)<br>GL -0.50 | 設計強度 / 數量<br>350 / 98.84 m³ |
|--------------|------------------|------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|

設計澆置高度 35.30 m＝壁頂設計高程與設計深度之差；設計數量＝設計澆置高度 × 設計壁厚 × 單元長度。

| 【停檢點1】導溝放樣與成槽洗孔檢驗 |                  |                                |                           |  | 成槽放行 |
|-------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|--|------|
| 項次                | 查驗項目             | 判定標準                           | 現場紀錄 / 實測                 |  | 結果   |
| 1                 | 單元放樣中心線偏差 (mm)   | ≤ 20 mm，由營造廠測量人員親自實測複核         | 12                        |  | 符合   |
| 2                 | 導溝內面淨寬實測 (cm)    | 103.0~105.0 cm (壁厚 +3~5 cm)    | 104                       |  | 符合   |
| 3                 | 槽溝最終實測深度 (GL, m) | 設計 GL -35.80 m；實測差異 +0.15 m    | -35.95                    |  | 符合   |
| 4                 | 超音波槽壁垂直度 (1/n)   | 垂直斜率 ≤ 1/300 (填入斜率分母 n)        | 420                       |  | 符合   |
| 5                 | 槽壁最大偏擺位移 (cm)    | ≤ 10 cm，由營造廠審核超音波掃描圖並簽認        | 6.5                       |  | 符合   |
| 6                 | 孔底沉泥厚度 (cm)      | ≤ 10 cm，洗孔靜置後、特密管下放前量測         | 6                         |  | 符合   |
| 7                 | 澆置前穩定液比重 (－)     | 1.00~1.10                      | 1.05                      |  | 符合   |
| 8                 | 澆置前穩定液含砂量 (%)    | ≤ 3% (皂土系)                     | 1.8                       |  | 符合   |
| 9                 | 相鄰單元接縫端板刷洗       | 以鋼刷或高壓水刀貫穿刷洗，徹底清除淤積泥膜；止水板完好無破損 | 鋼刷 2 道貫穿刷洗，泥膜已清除；止水板完好無破損 |  | 符合   |

| 【停檢點2】鋼筋籠組裝、預埋件與吊放檢驗 |                  |                                        |                         |  | 吊放放行 |
|----------------------|------------------|----------------------------------------|-------------------------|--|------|
| 項次                   | 查驗項目             | 判定標準                                   | 現場紀錄 / 實測               |  | 結果   |
| 1                    | 配筋規格核對 (核定圖號)    | 與核定配筋圖說相符；逐項抽查明細另填鋼筋籠複核表               | S-21 Rev.C              |  | 符合   |
| 2                    | SA 級續接器扭力抽查      | 依施工計畫規定扭力值抽查並記錄抽查處數                    | 抽查 6 處，扭力值 210 N-m 均合格  |  | 符合   |
| 3                    | 保護層滾輪墊塊配置 (m)    | 縱向每 4 m 以內設非金屬滾輪；土側保護層 ≥ 7.5 cm        | 3.5                     |  | 符合   |
| 4                    | 樑柱預埋筋位置與高程       | 現場實測位置與高程，避免開挖後大量植筋                    | GL-2.10 m，共 8 支，位置與高程無誤 |  | 符合   |
| 5                    | 預力地錨套管位置與高程      | 套管數量、位置與高程依核定圖說                        | 3 支，位置與高程無誤             |  | 符合   |
| 6                    | 預留開口箱位置與高程       | 預留開口箱位置與高程依核定圖說，並確認固定牢固                | 本單元無設置預留開口箱             |  | 不適用  |
| 7                    | 壁體內傾度管           | 筆直固定、接頭水密、管內注滿清水防浮                     | 1 支，接頭水密，已注滿清水          |  | 符合   |
| 8                    | 鋼筋計安裝與線路防護       | 成對安裝、編號正確，引線保護至孔口                      | 3 組成對安裝，引線已保護至孔口        |  | 符合   |
| 9                    | 鋼筋籠吊放頂高程 (GL, m) | 設計 GL -0.50 m，偏差 ≤ ±5 cm；實測偏差 -3.00 cm | -0.53                   |  | 符合   |

|    |     |     |
|----|-----|-----|
| 所長 | 副所長 | 擔當者 |
|    |     |     |

連續壁營造廠查驗表（續）

工程名稱：○○市○○區地下停車場新建工程  
施工廠商：大陸工程股份有限公司

查驗日期：2026-08-09  
查驗工程師：陳彥廷



設計基準與單元資料

|              |                  |            |              |                         |                             |                         |                          |                             |
|--------------|------------------|------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 單元類型<br>公母單元 | 樁 / 壁編號<br>單元 21 | 順序編號<br>03 | 穩定液種類<br>皂土系 | 導溝頂基準(GL,m)<br>GL +0.15 | 設計壁厚 / 長度(m)<br>1.00 / 2.80 | 設計深度(GL,m)<br>GL -35.80 | 壁頂設計高程(GL,m)<br>GL -0.50 | 設計強度 / 數量<br>350 / 98.84 m³ |
|--------------|------------------|------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|

設計澆置高度 35.30 m＝壁頂設計高程與設計深度之差；設計數量＝設計澆置高度 × 設計壁厚 × 單元長度。

| 【停檢點3】特密混凝土澆置與成品檢驗 |                   |  |                                           |  |                      |  |    | 澆置完成 |
|--------------------|-------------------|--|-------------------------------------------|--|----------------------|--|----|------|
| 項次                 | 查驗項目              |  | 判定標準                                      |  | 現場紀錄 / 實測            |  | 結果 |      |
| 1                  | 新拌混凝土實測坍度 (cm)    |  | 18 ± 2 cm，每單元第一車與中段抽驗                     |  | 18                   |  | 符合 |      |
| 2                  | 氯離子含量 (kg/m³)     |  | ≤ 0.15 kg/m³                              |  | 0.08                 |  | 符合 |      |
| 3                  | 抗壓強度試體取樣組數 (組)    |  | 每單元至少 1 組 (每組 5 顆或依合約)，送第三方實驗室            |  | 1                    |  | 符合 |      |
| 4                  | 試體編號與送驗單位         |  | 記錄試體編號與送驗單位，供強度追蹤                         |  | DW21-01~05 / 台灣營建研究院 |  | 符合 |      |
| 5                  | 特密管初灌管底離底距離 (cm)  |  | 10~20 cm，並於漏斗內置入栓塞 (橡皮碗)                  |  | 15                   |  | 符合 |      |
| 6                  | 澆置中管底埋入深度 (m)     |  | ≥ 2.0 m (皂土系)，防止斷樁拔脫                      |  | 2.4                  |  | 符合 |      |
| 7                  | 澆置起訖時間            |  | 單元澆置應連續進行，記錄起訖時間                          |  | 13:20~16:17          |  | 符合 |      |
| 8                  | 澆置最長中斷時間 (min)    |  | ≤ 30 min                                  |  | 12                   |  | 符合 |      |
| 9                  | 實際澆置總方量 (m³)      |  | 設計 98.84 m³；合理超方率 +5% ~ +15%；實測超方率 +8.76% |  | 107.50               |  | 符合 |      |
| 10                 | 實打混凝土頂面高程 (GL, m) |  | 設計頂 GL -0.50 m；超打高度 ≥ 0.5 m；實測超打 0.80 m   |  | 0.30                 |  | 符合 |      |

| 【停檢點4】連續壁施工期周邊環境監測查核 |           |  |                                    |  |                                  |  |    | 環境監測 |
|----------------------|-----------|--|------------------------------------|--|----------------------------------|--|----|------|
| 項次                   | 查驗項目      |  | 判定標準                               |  | 現場紀錄 / 實測                        |  | 結果 |      |
| 1                    | 鄰房沉陷與傾斜觀測 |  | 施工期間每週至少 1 次；單元施工前後數值均應在注意值內且無異常突變 |  | 鄰房 BM-3 最大沉陷 3.2 mm，在注意值 25 mm 內 |  | 符合 |      |
| 2                    | 基地外地下水位觀測 |  | 施工期間每週至少 1 次；成槽掘削時無泥漿大量滲漏或水位突洩     |  | 觀測井 OW-2 水位 GL-4.80 m，成槽期間無突洩    |  | 符合 |      |

查驗結論與簽認

|                                                                                                                                     |                       |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 查驗結果<br><div><input checked="" type="checkbox"/> 合格放行    <input type="checkbox"/> 限期改善後複驗<br/><input type="checkbox"/> 異常追蹤處理</div> | 營造廠現場查驗工程師<br><br>陳彥廷 | 營造廠品管 / 工務主任<br><br>林士鴻 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|

| 改善或備註說明                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 停檢點 1~4 全數查驗合格。超方率 +8.76% 落於合理範圍，壁頂超打 0.80 m 足供打除劣質層。預留開口箱本單元不適用，已於圖說確認。廠商逐車澆置日誌與超音波檢測圖已檢附備查。 |

| 應檢附之專業分包商紀錄附件                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|
| 【附件一】槽溝超音波測壁垂直度檢測成果圖    【附件二】專業廠商逐車混凝土澆置日誌與高度曲線圖    【附件三】預拌混凝土出廠送貨單與品質保證書 |

|    |     |     |
|----|-----|-----|
| 所長 | 副所長 | 擔當者 |
|    |     |     |