

導溝施工複核表

工程名稱：○○市○○區地下停車場新建工程
施工廠商：大陸工程股份有限公司

複核日期：2026-07-28
營造廠複核人：陳彥廷



導溝資料

單元編號 單元 21	導溝頂基準高程 GL +0.15 m	複核意見 導溝為前期統包作業，本案已一次驗收，後續單元不再重複複核。
---------------	-----------------------	---------------------------------------

導溝複核項目

項次	複核項目	確認基準	現場紀錄 / 實測	結果
1	單元位置與中心線	放樣點位、單元順序與核定圖說相符	中心線偏差 12 mm，單元順序與核定圖說相符	符合
2	導溝頂基準高程實測	依工程圖說基準點引測；為後續所有深度計算之基準	實測導溝頂 GL+0.15 m，由 BM-1 引測	符合
3	導溝內面淨寬實測	壁厚加大值依本公司標準值，且壁面垂直	實測淨寬 104 cm（壁厚 100 cm +4 cm）	符合
4	導溝結構強度與支撐	拆模後設置木支撐；強度達標前嚴禁重車進入	拆模後已設木支撐，強度達 210 kgf/cm ² 後始開放重車	符合
5	壁面與底部完整性	無鬆動、剝落、裂縫；底部無堆積物	壁面平整無剝落裂縫，底部已清除堆積物	符合
6	單元界面與接頭區	界面位置、接頭區淨空可供後續施工	界面位置無誤，接頭區淨空 1.5 m	符合
7	施工平台與排水	平台平整，排水及運輸動線無阻	平台平整，排水溝暢通，運土動線無阻	符合
8	成槽前放行條件	測量複核、現場條件及廠商自檢紀錄齊備	測量複核完成，廠商自檢紀錄齊備，同意成槽	符合

所長	副所長	擔當者