

鋼筋籠吊放前複核表

工程名稱：○○市○○區地下停車場新建工程
施工廠商：大陸工程股份有限公司

複核日期：2026-08-08
營造廠複核人：陳彥廷



鋼筋籠資料

單元編號 單元 21	鋼筋籠編號 C21-U / C21-L	核定配筋圖號 S-21 Rev.C
複核意見 上下籠續接完成後複測，籠頂高程 GL-0.53 m，偏差 -3 cm 在容許範圍內。		

配筋抽查明細

項次	位置 / 用途	設計號數	設計數量 / 間距	實際號數	實際數量 / 間距	結果
1	A 面縱向主筋	D32	@200 mm、28 支	D32	@200 mm、28 支	符合
2	B 面縱向主筋	D32	@200 mm、28 支	D32	@200 mm、28 支	符合
3	水平分布筋	D16	@250 mm	D16	@250 mm	符合
4	SA 級續接器	D32	抽查 6 處	D32	抽查 6 處合格	符合

組裝與吊放條件

項次	複核項目	確認基準	現場紀錄 / 實測	結果
1	籠號與單元對應	籠號、單元號與核定配筋圖一致	籠號 C21-U / C21-L，與核定配筋圖一致	符合
2	籠體幾何尺寸	長度、寬度、厚度與圖說相符	長 2.78 m、厚 0.94 m，籠體尺寸與圖說相符	符合
3	接頭、搭接與續接器	位置、長度與扭力值符合施工規範	續接器扭力 210 N-m，抽查 6 處均合格	符合
4	保護層墊塊與非金屬滾輪	數量、間距及固定方式可確保保護層	非金屬滾輪每 3.5 m 一組，土側保護層 7.5 cm	符合
5	吊點、吊具及臨時補強	吊點、吊筋、桁架及補強可安全吊放	吊點 8 處，桁架補強完成，吊具檢驗合格	符合
6	接頭構件與止水板	止水板、接頭鋼板位置依圖說且完好無破損	止水板完好無破損，接頭鋼板位置依圖說	符合
7	預埋件位置與高程	樑柱預埋筋、預力地錨套管、預留開口箱經實測核對	樑柱預埋筋 8 支、地錨套管 3 支，實測位置高程無誤	符合
8	壁體監測儀器	傾度管固定水密並注滿清水；鋼筋計成對安裝且線路受保護	傾度管已注滿清水並固定；鋼筋計 3 組成對，引線受保護	符合
9	外觀與吊放前狀態	無顯著變形、鬆脫、污染或妨礙吊放之雜物	籠體無變形鬆脫，表面清潔，無妨礙吊放雜物	符合

所長	副所長	擔當者