

連續壁施工紀錄



01 | 工程概要

工程名稱 ○○建設案 / 連續壁工程	施工廠商 大成基礎工程
施工日期 2026-08-11	填表人 王○○

02 | 壁體資訊

單元類型 公單元	樁 / 壁編號 21	混凝土強度 (kgf/cm2) 350
設計深度 (GL, m) GL 35.8 m	壁厚 / 單元長度 1.0 m / 2.8 m	澆置頂端高程 GL -0.5 m
設計澆置高度 35.30 m	設計數量 98.84 m³	實際數量 98.60 m³

開挖與前置紀錄



04 | 開挖紀錄

出土次數 3 次	深度確認 3 次	最新深度 35.80 m	與設計差異 0.00 m
-------------	-------------	-----------------	-----------------

出土紀錄

次數	出土時間
1	08:50
2	10:20
3	12:30

深度確認

次數	確認時間	深度 (m)	與設計差異 (m)
1	09:20	18.00	-17.80
2	10:30	28.00	-7.80
3	11:20	35.80	0.00

05 | 前置紀錄時間紀錄

項次	作業項目	開始時間	完成時間
1	清沉泥	16:40	17:00
2	下方鋼筋籠吊放	07:50	08:25
3	上方鋼筋籠吊放	08:35	—
4	鋼筋籠續接	09:00	10:00
5	鋼筋籠吊放完成	—	12:10
6	特密管施工	12:35	13:05

澆置紀錄



澆置主控摘要

車次 12 車	逐車累積量 96.00 m³	設計 / 實際數量 98.84 / 98.60 m³	預估 / 實測 / 差異 34.29 / 35.10 / 0.81 m
------------	-------------------	-------------------------------	--

逐車混凝土澆置紀錄

車次	車號	卸料	結束	方量 m³	累積 m³	預估高度 m	實測高度 m	差異 m
1	BC-123	13:20	13:32	8.00	8.00	2.86	3.20	0.34
2	BC-456	13:35	13:47	8.00	16.00	5.71	6.10	0.39
3	BC-789	13:50	14:02	8.00	24.00	8.57	9.00	0.43
4	BC-234	14:05	14:17	8.00	32.00	11.43	11.90	0.47
5	BC-567	14:20	14:32	8.00	40.00	14.29	14.80	0.51
6	BC-890	14:35	14:47	8.00	48.00	17.14	17.70	0.56
7	BC-345	14:50	15:02	8.00	56.00	20.00	20.60	0.60
8	BC-678	15:05	15:17	8.00	64.00	22.86	23.50	0.64
9	BC-901	15:20	15:32	8.00	72.00	25.71	26.40	0.69
10	BC-012	15:35	15:47	8.00	80.00	28.57	29.30	0.73
11	BC-345	15:50	16:02	8.00	88.00	31.43	32.20	0.77
12	BC-678	16:05	16:17	8.00	96.00	34.29	35.10	0.81

連續壁施工品質自檢總表



基本資料

工程名稱 ○○建設案 / 連續壁工程	施工廠商 大成基礎工程	施工日期 2026-08-11
單元類型 / 編號 公單元 21	設計深度 GL 35.8 m	混凝土強度 350 kgf/cm ²

本公司標準值

設定項目	數值	單位	判定基準
混凝土坍度	18	cm	坍度 18 cm；允許誤差 2 cm
沉泥厚度上限	10	cm	沉泥厚度 ≤ 10 cm
含砂量上限	1	%	含砂量 ≤ 1%
靜置時間下限	0.5	hr	靜置時間 ≥ 0.5 hr
垂直壁體高度分母	300	—	垂直壁體偏差 ≤ 1/300
特密管端距上限	20	cm	特密管端距 ≤ 20 cm
公單元埋入深度下限	1.5	m	公單元埋入深度 ≥ 1.5 m
澆置中斷時間上限	30	min	澆置中斷 ≤ 30 min
澆置完成時間上限	90	min	澆置完成 ≤ 90 min
氯離子含量上限	0.15	kg/m ³	氯離子含量 ≤ 0.15 kg/m ³
實際 / 設計數量差異上限	10	%	實際 / 設計數量差異 ≤ 10%

品質自檢摘要

混凝土坍度 18 cm 符合	特密管埋入 1.5 m 符合	其他項目 依現場紀錄	複核狀態 已完成
-------------------	-------------------	---------------	-------------